


แบบรายงานการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ประจำงวดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	ชื่อโครงการ/พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานะการดำเนินงาน (ระบุวัน เดือน ปี)										หมายเหตุ			
			จัดทำแผน การจัดซื้อจัดจ้าง	แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำราคากลาง /TOR	ประกาศ	พิจารณาผล	ประกาศผู้ชนะ			วันที่ยื่นงบ และสิ้นสุด สัญญา	วงเงินก่อนนี้ ผูกพัน (บาท)		เบิกจ่าย (บาท)	เงินเหลือจ่าย (บาท)	
								เมื่อวันที่	ชื่อผู้รับจ้าง	วงเงิน						
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ ขนาดกลาง บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลสร้างนางขาว ตามแบบมาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท	๑๖-ก.ย.-๖๕	๑๐-พ.ย.-๖๕	๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท ๙๕.ค.-๖๕	๒๙-พ.ย.-๖๕ วิธีคัดเลือก ๕๓/๖๕	๒๙-พ.ย.-๖๕	๒๙-พ.ย.-๖๕	๒๙-พ.ย.-๖๕	๒๙-พ.ย.-๖๕	๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท	๙๕.ค.-๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๖-มี.ย.-๖๕	๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท			อยู่ระหว่างปฏิบัติงาน
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางทรายทองถึงสายบึงสำราญ บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๘๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๖-ก.ย.-๖๕	๑๗-ก.ย.-๖๕	๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท ๒๒-ก.ย.-๖๕	๒๙.ค.ค.-๖๕ วิธีคัดเลือก ๕๗/๖๕	๒๑.ค.ค.-๖๕	๒๑.ค.ค.-๖๕	ทำางหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรมอึ้งเจริญ	๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท	๙๕.ค.-๖๕ สิ้นสุดสัญญา ๒๙-มี.ย.-๖๕	๕,๙๙๐,๐๐๐ บาท				เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

 (นางสาวปติดา บุญเลิศกุล)
 เจ้าพนักงานพัสดุ